



OJOCAL C.A. S. de C.V.

¡Hagamos Historia!

USEIFOM

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FOMENTO Y POLÍTICA DE INICIATIVAS PRIVADAS
DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO

SEDATU

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROARIO, TERRESTRIAL Y URBANO



ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN

PROGRAMA: FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS

OPERADO
FONDO MINERO

CONTRATO: MOJO-DESECO-FONDOMINERO-03-2018

CONTRATISTA: DYH MEXICANA, S.A. DE C.V.

En la Cabecera Municipal de Ojocaliente, Zac., en el Lugar que ocupa LAS CALLES LERDO DE TEJADA, TERAN, ALAMO, Y ALLENDE S/N de la localidad antes mencionada, siendo las 13:00 horas del día 28 DE AGOSTO del 2018. En el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron los, T.A. FERNANDO PEREA LUEVANO., EL ING. CESAR IGNACIO RODRIGUEZ DIAZ, EL C. RUBEN DARIO DE LA ROSA RODRIGUEZ. DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y SUPERVISOR DE LA OBRA, respectivamente, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la Obra denominada:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 227 LUMINARIAS EN LAS CALLES: LERDO DE TEJADA, TERAN, ALAMO, Y ALLENDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJOCALIENTE, ZAC. (SEGÚN PROYECTO).

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 135, 136 y 137 de su Reglamento.

Ubicación- Localidad: CABECERA MUNICIPAL
Municipio: Ojocaliente.

Programa: FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS.

Modalidad de Contratación: LICITACION, INVITACION A CUANDO MENOS TTRES PERSONAS

Nombre de la Empresa: DYH MEXICANA, S.A. DE C.V.

<http://www.ojocaliente.gob.mx/>
Plaza principal # 4, Col. Centro, Ojocaliente, Zac C.P. 98710
Tel: 01 (458) 944 00 87



OJOCALIENTE

¡Hagamos Historia!

USEIFOM

COMITÉ DE FUNDACIONES DE
SUSTENTABILIDAD, INICIATIVAS Y
PROYECTOS DE OJOCALIENTE
EN LOS MUNICIPIOS DE

SEDATU

SECRETARÍA DE DESARROLLO
HUMANO, TERRITORIAL Y URBANO



PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHA INICIO	DE 14	MARZO	2018
FECHA TERMINACION	DE 30	MAYO	2018

OPERADO
FONDO MIXTO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 227 LUMINARIAS EN LAS CALLES: LERDO DE TEJADA, TERAN, ALAMO, Y ALLENDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJOCALIENTE, ZAC. (SEGÚN PROYECTO).

EN LA CUAL SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS QUE SE ESTIPULARON EN EL CATALOGO DE CONTRATACION, QUEDANDO SIN EJECUTAR NINGUN CONCEPTO, YA QUE SE INSTALARON LAS 227 LUMINARIAS PACTADAS EN SU TOTALIDAD TAL CUAL MARCA EL CATALOGO GANADOR SIN MODIFICACION ALGUNA.

La inversión de la obra se realizo en base a los oficios siguientes

APROBADA Y EJECUTADA: \$ 2'518,732.16

NUMERO DE OFICIO	FECHA	MONTO
MCJO-DESECO-FONDOMINERO-03-2018	13 /MARZO /2018	\$ 2'518,732.16

INVERSIÓN EJERCIDA TOTAL: \$ 2'518,732.16

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION No.	No. DE FACTURA	IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
UNO	TRP2438	\$ 1'014,816.44	\$ 0.00
DOS Y FINIQUITO	FDH4	\$ 1'503,915.72	\$ 1'455,242.39

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS.

<http://www.ojocaliente.gob.mx/>
Plaza principal # 4, Col. Centro, Ojocaliente, Zac C.P. 98710
Tel. 01 (458) 944 00 87

Handwritten signature
134
Handwritten signature



OJOCAL

¡Aguascalientes Histórica!

USEIFOM

DIRECCIÓN DE UTILIZACIÓN DE
SUELOS PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
DE OBRAS PÚBLICAS

SEDATU

SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO, FERIA Y TURISMO



Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	3119-01314-5 13/MARZO/2018	\$ 1'259,366.08	AFIANZADORAASERTA, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS.	3119-01315-8 13/MARZO / 2018	\$ 251,873.22	AFIANZADORAASERTA, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega - Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

PLANOS: ORIGINALS PARTE DE LA CONTRATISTA

MANUALES: NO APLICA

INSTRUCTIVOS: NO APLICA

CERTIFICADOS: NO APLICA

GARANTÍAS: VICIOS OCULTOS 1 AÑO

ARCHIVOS: NO APLICA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

(Handwritten signatures and initials)

OPERADO
FONDO MINERO

135
(Handwritten signature)



OJOCALIENTE

¡Hagamos Historia!

USEIFOM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

SEDATU

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y HACIENDA



EL CONTRATISTA (QUIEN ENTREGA).
ING. CESAR IGNACIO RODRIGUEZ DIAZ
OPERADO FONDO MUNICIPIO

RECIBEN POR PARTE DEL MUNICIPIO.



EL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, ZAC

T.A. HUMBERTO RINCON GARCIA

EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

T.A. FERNANDO PEREA LUEVANO



LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. FATIMA GEORGINA ZAMBRANO GUTIERREZ



EL SUPERVISOR DE OBRA.

Ruben D. de la Rosa
C. RUBEN DARIO DE LA ROSA RODRIGUEZ



INVITADOS ESPECIALES Y TESTIGOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO.

"LA FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA NO EXHIME DE POSIBLES REVISIONES FUTURAS DE ESTE ORGANISMO DE CONTROL."

RECIBEN PARA SU CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POR PARTE DE LA INSTITUCION



EL DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
C. J. RAFAEL SANDOVAL FLORES.

<http://www.ojocaliente.gob.mx/>
Plaza principal # 4, Col. Centro, Ojocaliente, Zac C.P. 98710
Tel. 01 (458) 944 00 87