

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III

FECHA: 10 DE ENERO DE 2018

EN LA LOCALIDAD DE OJOCALENTE, MUNICIPIO DE OJOCALENTE, DEL ESTADO DE ZACATECAS, SIENDO LAS 10:00 HRS HORAS DEL DÍA 10 DE ENERO DEL 2019, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
C. DANIEL LOPEZ MARTINEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	OJOCALENTE, ZAC.
ING. JOSE GUADALUPE HERNANDEZ	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO	OJOCALENTE, ZAC.
C. JOSE LUIS AMADOR BATRES	PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRAS	OJOCALENTE, ZAC.
C. LUIS ALBERTO MONTELLANO VALDEZ	SECRETARIO DE COMITÉ DE OBRA	OJOCALENTE, ZAC.
C. ROGELIO FLORES FLORES	VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA	OJOCALENTE, ZAC.
C. ANGELICA ACEVEDO MARTINEZ	CONTRATISTA DE OBRA	-----
C. JOSE GUADALUPE ESQUIVEL MIRANDA	SUPERVISOR DE OBRAS	OJOCALENTE, ZAC.

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) DENOMINADA: **CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA PEÑÓN (UNIDAD DEPORTIVA) DE LA CABECERA MUNICIPAL, OJOCALENTE, ZAC.**

FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINO	
CONTRATO	REAL	CONTRATO	REAL
27/11/2018	27/11/2018	27/12/2018	24/12/2018
<b>MODALIDAD DE EJECUCION:</b>			
CONTRATO: MOJO-FONDOIII-CONSTALUMPUBLICOPEÑON-01-2018			

0108



EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE REALIZO EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2018, CON LA SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

**INVERSIÓN AUTORIZADA**

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
N/A	\$ 775,519.13	0.00	\$ 775,519.13	0.00

**INVERSIÓN EJERCIDA**

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL
N/A	\$ 775,519.13	0.00	\$ 775,519.13	0.00

**RELACION DE ESTIMACIONES:**

ESTIMACION No.	No. FACTURA	DE IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
UNICA	A1416	\$ 775,519.13	\$ 775,519.13



**EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS**

FIANZAS	NUMERO Y FECHA DE EXP.	FECHA DE	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	RENUNCIA AL ANTICIPO	AL	-----	-----
CUMPLIMIENTO	196-5531 NOVIEMBRE DE 2018	26 DE	\$ 77,551.91	ACE FIANZAS MONTERREY S.A.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NUMERO Y FECHA DE EXP.	FECHA DE	MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	197-2202 DICIEMBRE DE 2018	24 DE	\$ 77,551.91	ACE FIANZAS MONTERREY S.A.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTAS SIN COSTO PARA LA FEDERACIÓN, ESTADO, MUNICIPIO O BENEFICIARIOS, POR LO QUE EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO): CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA PEÑON (UNIDAD DEPORTIVA) DE LA CABECERA MUNICIPAL, OJOCALIENTE, ZAC. SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLÍCITAMENTE EL COMPROMISO DE CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

LA DEPENDENCIA NORMATIVA, ASÍ COMO EL COMITÉ DE OBRA, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA SI ASÍ LO CREEN CONVENIENTE. EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE ANOTARÁN LAS CAUSAS.

ENTREGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. DANIEL MARTÍNEZ

RECIBE  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C. JOSE LUIS AMADOR BATRES

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUIS ALBERTO MONTELLANO VALDEZ

C. ROGELIO FLORES FLORES

OPERADO 0110



FISM

DIRECCION DE DESARROLLO  
ECONOMICO

ING. JOSE GUADALUPE HERNANDEZ  
CORREA



SUPERVISOR DE OBRAS

ARQ. JOSE GUADALUPE ESQUIVEL MIRANDA

CONTRATISTA DE OBRA

ACHER CONSTRUCCIONES Y  
ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS,  
S.A. DE C.V.

ATRAVES DE  
C. ANGELICA ACEVEDO MARTINEZ

OPERADO  
FISM

0111