



**ZACATECAS**  
Trabajemos Unidos



**OJO CALIENTE**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
ECONÓMICO



**DESARROLLO SOCIAL**  
INSTITUTO DEL ESTADO

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III**

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2018

EN LA LOCALIDAD DE OJO CALIENTE, MUNICIPIO DE OJO CALIENTE, DEL ESTADO DE ZACATECAS; SIENDO LAS 9:00 HRS 21 HORAS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
C. DANIEL LOPEZ MARTINEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	OJO CALIENTE, ZAC.
ING. JOSE GUADALUPE HERNANDEZ	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO	OJO CALIENTE, ZAC
C. MANUEL MARTINEZ MORENO	PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRAS	OJO CALIENTE, ZAC.
C. GERARDO DE JESUS BASURTO MARTINEZ	SECRETARIO DE COMITÉ DE OBRA	OJO CALIENTE, ZAC.
C. CECILIA GUADALUPE HERNANDEZ TISCAREÑO	VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCI	OJO CALIENTE, ZAC.
C. JOSE MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ	CONTRATISTA DE OBRA	*****
C.	SUPERVISOR DE OBRAS	OJO CALIENTE, ZAC.

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DEL ACTO DE ENTREGA--RECEPCIÓN DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) DENOMINADA: SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA MARCA PROLEC EN 13.2 KV EN EL CBTA 88, OJO CALIENTE, ZAC.

FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINO	
CONTRATO	REAL	CONTRATO	REAL
15/11/2018	15/11/2018	20/12/2018	21/11/2018
<b>MODALIDAD DE EJECUCION:</b>			
CONTRATO: MOJO-DESECO-FONDOIII-ELECTCBTA88-01-2018			

**OPERADO**  
FISM

2018

0049

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2018, CON LA SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

**INVERSIÓN AUTORIZADA**

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
N/A	\$ 66,120.00	0.00	\$66,120.00	0.00

**INVERSIÓN EJERCIDA**

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL
N/A	\$ 66,120.00	0.00	\$ 66,120.00	0.00

**RELACION DE ESTIMACIONES:**

ESTIMACION No.	No. FACTURA	DE IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
UNICA	702	\$ 66,120.00	\$ 66,120.00

**EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS**

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	FECHA DE RENUNCIA AL ANTICIPO	MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	RENUNCIA AL ANTICIPO	AL	-----	-----
CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS	457-18077-1		\$ 6,612.00	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NÚMERO Y FECHA DE EXP.	MONTO	EXPEDIDA POR
CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS	457-18077-1	\$ 6,612.00	ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTAS SIN COSTO PARA LA FEDERACIÓN, ESTADO, MUNICIPIO O BENEFICIARIOS, POR LO QUE EL EJECUTOR SE OBLIGA A

**OPERADO**  
FISM  
2018

*Car... 2018*

*(Signature)*

*Fsc Hc*

*(Signature)*

*(Signature)*



**ZACATECAS**  
Trabajemos Unidos



**OJOCALIENTE**

Comando Municipal 2018-2021



**DESARROLLO SOCIAL**

RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO): SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA MARCA PROLEC EN 13.2 KV EN EL CBTA 88, OJOCALIENTE, ZAC. SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR  PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLÍCITAMENTE EL COMPROMISO DE CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

LA DEPENDENCIA NORMATIVA, ASÍ COMO EL COMITÉ DE OBRA, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA SI ASÍ LO CREEN CONVENIENTE. EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE ANOTARAN LAS CAUSAS.

*[Signature]*  
ENTRADO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DANIEL LÓPEZ MARTÍNEZ

RECIBE

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

*[Signature]*

C. MANUEL MARTÍNEZ MORENO

SECRETARIO DEL COMITÉ DE OBRA

*[Signature]*


C. GERARDO DE JESUS BASURTO  
MARTÍNEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

*[Signature]*

C. CECILIA GUADALUPE HERNÁNDEZ  
TISCAREÑO.

OPERADO



FISM

*[Signature]*

0051  
3

TESTIGOS

DIRECCION DE DESARROLLO  
ECONOMICO



ING. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ  
CORREA

SUPERVISOR DE OBRAS

AZALIA GARCIA M. DEI CAMPO

CONTRATISTA DE OBRA

Jsc. No. 14007

C. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ RODRÍGUEZ

OPERADO  
FISM

