


**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III**

FECHA: 18 DE MAYO DE 2018

EN LA LOCALIDAD DE OJOCALIENTE, MUNICIPIO DE OJOCALIENTE, DEL ESTADO DE ZACATECAS; SIENDO LAS 9:00 HRS HORAS DEL DÍA 18 DE MAYO DEL 2018, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
T.A. FERNANDO PEREA LUEVANO	PRESIDENTE MUNICIPAL	OJOCALIENTE, ZAC.
M EN C. JORGE A. RIVERA GALLEGOS	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO	OJOCALIENTE, ZAC
LIC. FATIMA GEORGINA ZAMBRANO GUTIERREZ	CONTRALORA MUNICIPAL	OJOCALIENTE, ZAC.
C. ANGELA IBARRA TORRES	PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRAS	OJOCALIENTE.
C. EVA GAYTAN FLORES	TESORERA DE COMITÉ DE OBRAS	OJOCALIENTE.
C. JOSE MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ	CONTRATISTA DE OBRA	CONTRATISTA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS SEÑALADAS PARA EJECUTAR Y DAR CONSTANCIA DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA (EQUIPO **CONTRATADO** PROYECTO) DENOMINADA: **ELECTRIFICACION PARA AREA DE 25 KVA DE LA PRIVADA EL VERGEL, DE LA CABECERA MUNICIPAL, OJOCALIENTE, ZAC.**



FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINO	
CONTRATO	REAL	CONTRATO	REAL
21 DE MARZO 2018	21 DE MARZO 2018	14 DE SEPTIEMBRE 2018	04 DE MAYO 2018
MODALIDAD DE EJECUCION:			
CONTRATO: MOJO-FONDOIII-ELECPRIVELVERGEL-01-2018			

A

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2018, CON LA SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

INVERSIÓN AUTORIZADA

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS
N/A	\$ 247,516.16	0.00	\$ 247,516.16	0.00

INVERSIÓN EJERCIDA

NO. DE OFICIO DE EJECUCIÓN	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL
N/A	\$ 247,516.16	0.00	\$ 247,516.16	0.00

RELACION DE ESTIMACIONES:

ESTIMACION No.	No. DE FACTURA	DE IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
UNICA	CFDI 644	\$ 247,416.16	\$ 247,416.16

OPERADO
MAYO 2018
FISM

EL CONTRATISTA PRESENTO LAS SIGUIENTES FIANZAS

FIANZAS	NUMERO Y FECHA DE EXP.	DE MONTO	EXPEDIDA POR
ANTICIPO	RENUNCIA AL ANTIPO		
CUMPLIMIENTO	457-17746-5 20/03/2018	\$ 24,751.61	AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZAS	NUMERO Y FECHA DE EXP.	DE MONTO	EXPEDIDA POR
VICIOS OCULTOS	20/03/2018 457-17747-8	\$ 24,751.61	C AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EJECUTOR DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTAS SIN COSTO PARA LA FEDERACIÓN, ESTADO, MUNICIPIO O BENEFICIARIOS, POR LO QUE EL EJECUTOR SE OBLIGA A

RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO): ELECTRIFICACION PARA AREA DE 25 KVA DE LA PRIVADA EL VERGEL DE LA CABECERA MUNICIPAL, OJOCALIENTE, ZAC. SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA EXPLÍCITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILAR Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

LA DEPENDENCIA NORMATIVA, ASÍ COMO EL COMITÉ DE OBRA, PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA SI ASÍ LO CREEN CONVENIENTE. EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (EQUIPAMIENTO O PROYECTO) SE ANOTARAN LAS CAUSAS.



FISM

ENTREGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

RECIBE
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

T.A. FERNANDO PEREA LUEVANO

C. ANGELA IBARRA TORRES

TSORERA DEL COMITÉ DE OBRA

C. EVA GAYTAN FLORES

TESTIGOS

DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO

SUPERVISOR DE OBRAS

M EN C. JORGE A. RIVERA GALLEGOS



DESARROLLO SOCIAL

SEDESOL
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



CONTRATISTA DE OBRA

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. JOSE MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ

LIC. FATIMA GEORGINA ZAMBRANO GUTIERREZ

4

OPERADO



FISM

050

4